



※本資料は、現在想定している各施設の工事着手の見通し及びスケジュールの目標であり、今後の各施設の設計、関係者調整、工事等の進捗状況により変わる可能性があります。今後、随時更新予定です。

施設名等	現状	復旧の見通し(目標)
【国施工(係留施設)】 (1)岸壁(-5.0m) 160m	利用不可	令和8年3月頃 (全延長供用)
(2)岸壁(-4.5m) 230m	一部利用可	令和8年3月頃 (全延長供用)
(3)物揚場(-3.5m) 300m	一部暫定利用可	令和9年1月～3月頃 (全延長供用)
【国施工(臨港道路)】 (4)臨港道路(小木地内) 6.0×285m (5)臨港道路(小木地内) 5.5×207.7m	—	令和9年1月～3月頃 (供用)
(6)臨港道路(小木地内) 6.0×117m (7)臨港道路(小木地内) 6.0×199.6m	—	令和8年3月頃 (供用)
【県施工施設】 (8)物揚場(-3.5m) ①247m ②47m	①暫定利用可 ②利用不可	①令和8年10月(57m 部分供用) 令和9年3月頃 (全延長供用) ②令和9年3月頃 (全延長供用)
(9)物揚場(-2.5m) 116m 臨港道路 76m	利用不可	令和8年8月～10月頃 (段階的に復旧)