



施設名等	現状	復旧の見通し(目標)
【国施工(係留施設)】 (1)13号物揚場(-4.0m) 220m(うち、取り付け部60m)	一部利用可(②) 一部利用不可(①③)	令和8年12月頃(全延長供用)
(2)14号物揚場(-4.0m) 240m(うち、取り付け部40m)	利用不可	令和8年3月頃(全延長供用)
【国施工(臨港道路)】 (3)天保島ふ頭線 6.0×590m	—	令和8年12月頃(供用)
(4)藤波ふ頭線 6.0×392.5m	—	令和8年3月頃(供用)
(5)西海岸線 5.5×661m	—	令和9年10月頃(供用)
(6)天保島線 5.5×341m (7)天保海岸線(2号) 6.5×105m (8)天保海岸線(1号) 6.5×199m (9)南海岸線(3号) 6.5×604m	—	令和9年1月～3月頃(供用)
【県施工施設】 (10)物揚場(-3.0m) 426.1m	暫定利用可	①令和8年6月～8月頃(233m部分供用) ②令和9年6月～8月頃(全延長供用)
(11)12号物揚場(-4.0m) 229m	暫定利用可	令和8年6月～8月頃(段階的に復旧)
(12)物揚場(-4.0m) 260m	暫定利用可	令和10年1月～3月頃(完成)